

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

**LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE COMUNALI:
OPERE AGGIUNTIVE**

- PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO -

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORAZIONE					SETTIMANA LAVORATIVA																																		
		uomini	giorni	u-g	1^ Settimana				2^ Settimana				3^ Settimana				4^ Settimana				5^ Settimana				6^ Settimana														
VIA RUNCIS	INSTALLAZIONE CANTIERE	3	1	3	■																																		
	DEMOLIZIONE COMPLETA CORSIA SUD-EST	5	1	5		■																																	
	FRESATURA CORSIA NORD-OVEST	5	1	5			■																																
	MESSA IN QUOTA CHIUSINI E CADITOIE ESISTENTI	3	4	12			■	■	■			■	■																										
	RICALIBRATURA SOTTOFONDO CORSIA SUD-EST	4	1	4						■																													
	BINDER CORSIA SUD-EST	6	1	6							■																												
	TAPPETO D'USURA	6	2	12									■	■																									
	SEGNALETICA ORIZZONTALE	4	1	4																																■			
	RIMOZIONE CANTIERE	3	1	3																																		■	
PARK SEGLUZZA	INSTALLAZIONE CANTIERE	3	1	3																																			
	DEMOLIZIONE COMPLETA PAVIMENTAZIONE	5	2	10																																			
	DEMOLIZIONE CORDONATE E MARCIAPIEDI	4	2	8																																			
	SCAVI E RIPORTI SU AREE IN ALLARGAMENTO	4	2	8																																			
	NUOVE CORDONATE E INTERVENTI SU MARCIAPIEDI	3	4	12																																			
	MESSA IN QUOTA CHIUSINI E CADITOIE ESISTENTI	3	2	6																																			
	RICALIBRATURA SOTTOFONDO	4	2	8																																			
	PAVIMENTAZIONE IN BINDER CHIUSO	6	1	6																																			
	SEGNALETICA ORIZZONTALE	3	2	6																																			
	RIMOZIONE CANTIERE	3	1	3																																			■
			TOT. u-g		124																																		