

comune di Casarsa della Delizia  
foglio 3 mappale 317

COMMITTENTE  
CITTÀ DI CASARSA DELLA DELIZIA  
regione autonoma Friuli Venezia Giulia

## **PROGETTO ESECUTIVO**

# **09 CRONOPROGRAMMA**

PROFESSIONISTA INCARICATO  
PROGETTISTA  
dott.arch. Francesco Casola

PROGETTISTA  
dott.arch. Erica Gaiatto

LAVORAZIONE		GIORNI LAVORATIVI	ADDETTI	UOMINI- GIORNO
1	Allestimento del cantiere	2	2	4
2	Spostamento ed integrazione idrante/ rete fognatura/ rete approv. acqua potabile/ rete acque meteoriche/ pali illuminazione	6	3	18
3	Realizzazione edificio			
	<i>scavo e movimento terra</i>	10	2	20
	<i>getto in opera plinti in magrone</i>	5	2	10
	<i>posa in opera plinti di fondazione e bicchieri di fondazione prefabbricati in CAP</i>	15	3	45
	<i>getto in opera di cordoli in calcestruzzo</i>	8	3	24
	<i>impianto messa a terra</i>	1	2	2
	<i>posa in opera pilastri prefabbricati in CAP</i>	3	3	9
	<i>posa in opera travi prefabbricate in CAP</i>	5	3	15
	<i>posa in opera tegoli prefabbricati in CAP</i>	5	3	15
	<i>posa pannelli di tamponamento prefabbricati</i>	15	3	45
	<i>posa lucernari, pacchetto di copertura, parapetto su sottostruttura metallica</i>	20	4	80
	<i>divisori interni</i>	15	2	30
	<i>pavimentazioni interne</i>	6	3	18
	<i>realizzazione impianti elettrici, meccanici, fotovoltaico</i>	15	6	80
	<i>posa porte e finestre, realizzazione finiture interne, posa sanitari, terminali impianti</i>	20	4	80
12	Getto in opera di marciapiede, posa cordoli	4	3	12
13	Cilindratura meccanica della massicciata stradale/ pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto "binder" 10 cm	3	2	6
14	Segnaletica orizzontale dell'intera area	1	2	2
15	Smobilizzo del cantiere	1	2	2
		160		517

SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
Allestimento del cantiere	■																																	
idrante/ fognatura/ acqua potabile/ ecc	■	■																																
Realizzazione edificio																																		
scavo e movimento terra	■	■																																
getto in opera plinti in magrone			■	■																														
posa in opera plinti e bicchieri di fond.			■	■	■																													
getto in opera di cordoli in calcestruzzo					■	■	■																											
impianto messa a terra								■	■																									
posa in opera pilastri prefabbricati in CAP									■	■																								
posa in opera travi prefabbricate in CAP										■	■																							
posa in opera tegoli prefabbricati in CAP											■	■																						
posa pannelli di tamponamento												■	■																					
posa lucernari, pacchetto copertura, ecc													■	■																				
divisori interni																																		
pavimentazioni interne																																		
realizzazione impianti																																		
porte e finestre, finiture interne, ecc																																		
Getto in opera marciapiede, posa cordoli																																		
Cilindratura massicciata/ "binder" 10 cm																																		
Segnaletica orizzontale dell'intera area																																		
Smobilizzo del cantiere																																		