
PROGETTO ESECUTIVO

generale dell'area con esclusione del Centro di Riuso

CRONOPROGRAMMA

Oggetto

completamento pavimentazione
dell'area carrabile dell'ecopiazzola
di via turridetta – 7° intervento

Committente

città di Casarsa della Delizia
provincia di Pordenone
regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Cronoprogramma dei lavori

LAVORAZIONE		GIORNI LAVORA TIVI	ADDE TTI	UOMI NI- GIOR NO
1	Allestimento del cantiere	1	2	2
2	Rimozione/ posa di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso	5	3	15
3	Predisposizione tratti rete fognaria (scavo, posa tubazioni, posa pozzetti, reinterro)	2	3	6
4	Cilindratura meccanica della massicciata stradale	1	2	2
5	Esecuzione di riparazioni (ricariche e sagomature) di pavimentazioni esistenti in conglomerato bituminoso semiaperto	1	2	2
6	Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto "binder" di spessore finito compattato 10 cm	3	3	9
7	Piantumazione arbusti	1	2	2
8	Smobilizzo del cantiere	1	2	2
		15		40

SETTIMANE	1	2	3	4
Allestimento del cantiere				
Rimozione/ posa di cordone stradali prefabbricate in cls vibrocompresso				
Predisposizione tratti rete fognaria (scavo, posa tubazioni, posa pozzetti, reinterro)				
Cilindratura meccanica della massicciata stradale				
Esecuzione di riparazioni (ricariche e sagomature) di pavimentazioni esistenti in conglomerato bituminoso semiaperto				
Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto "binder" di spessore finito compattato 10 cm				
Piantumazione arbusti				
Smobilizzo del cantiere				