

# CITTA' DI CASARSA DELLA DELIZIA

RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO ABITATO DI CASARSA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA G. PASOLINI, VIA XXXIV MAGGIO E VIA VALVASONE - Progetto esecutivo

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI N. 1 - Sub-area funzionale di via Pasolini

SAL 1

SETTIMANE:		1^	2^	3^	4^	5^	6^	7^	8^	9^	10^	11^	12^	13^	14^	15^	16^	17^	18^	19^
	<i>Euro</i>																			
DESCRIZIONE DEI LAVORI	IMPORTO TOTALE																			
LAVORI A MISURA																				
Demolizioni e rimozioni	242	121										121								
Scavi e ritombamenti	6.123	875	875	875	875							875	875	873						
Cordonate	5.352						2.676								2.676					
Pavimentazioni stradali	19.751							2.469	2.469	2.469	2.469					2.469	2.469	2.469	2.468	
Opere di restauro e riparazioni	3.300					1.100	1.100							1.100						
Opere fognarie e messa in quota chiusini	7.978							3.989								3.989				
Cavidotti elettrici e telefonici	1.177		235	235	235								236	236						
Verde e arredo urbano	11.396																			11.396
Segnaletica stradale	1.288																			1.288
Superamento barriere architettoniche	1.744								872								872			
Illuminazione pubblica	20.000																		20.000	
LAVORI A CORPO																				
Demolizioni	2.660	2.660																		
Pavimentazioni	25.630										16.340									9.290
<b>TOT.PARZIALE SETTIMANA</b>	<b>106.641</b>	<b>3.656</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>	<b>1.100</b>	<b>3.776</b>	<b>6.458</b>	<b>3.341</b>	<b>2.469</b>	<b>18.809</b>	<b>996</b>	<b>1.111</b>	<b>2.209</b>	<b>2.676</b>	<b>6.458</b>	<b>3.341</b>	<b>2.469</b>	<b>31.758</b>	<b>12.684</b>
<b>PROGRESSIVO ALLE SETTIMANE</b>		<b>3.656</b>	<b>4.766</b>	<b>5.876</b>	<b>6.986</b>	<b>8.086</b>	<b>11.862</b>	<b>18.320</b>	<b>21.661</b>	<b>24.130</b>	<b>42.939</b>	<b>43.935</b>	<b>45.046</b>	<b>47.255</b>	<b>49.931</b>	<b>56.389</b>	<b>59.730</b>	<b>62.199</b>	<b>93.957</b>	<b>106.641</b>

I SAL maturano ogni 100.000 Euro di opere eseguite