

CITTA' DI CASARSA DELLA DELIZIA

RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO ABITATO DI CASARSA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA G. PASOLINI, VIA XXXIV MAGGIO E VIA VALVASONE - Progetto esecutivo

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI N. 3 - Sub-area funzionale di via Valvasone

SETTIMANE:		37^	38^	39^	40^	41^	42^	43^	44^	45^	46^	47^	48^						
	<i>Euro</i>																		
DESCRIZIONE DEI LAVORI	IMPORTO TOTALE																		
LAVORI A MISURA																			
Demolizioni e rimozioni	152	152																	
Scavi e ritombamenti	184		184																
Cordonate	20.052			5.013	5.013	5.013	5.013												
Pavimentazioni stradali	2.340				390	390	390	390	390	390									
Opere di restauro e riparazioni	0																		
Opere fognarie e messa in quota chiusini	7.979					1.994	1.995	1.995	1.995										
Cavidotti elettrici e telefonici	120		120																
Verde e arredo urbano	0																		
Segnaletica stradale	1.668											1.668							
Superamento barriere architettoniche	4.496						2.248	2.248											
Illuminazione pubblica (1)	44.925									14.975	14.975	14.975							
LAVORI A CORPO																			
Demolizioni	7.120								7.120										
Pavimentazioni	42.970									42.970									
TOT.PARZIALE SETTIMANA	132.006	152	304	5.013	5.403	7.397	9.646	4.633	9.505	58.335	14.975	16.643	0						
PROGRESSIVO ALLE SETTIMANE		152	456	5.469	10.872	18.269	27.915	32.548	42.053	100.388	115.363	132.006	132.006						

I SAL maturano ogni 100.000 Euro di opere eseguite