

CITTA' DI CASARSA DELLA DELIZIA

Piano di Sicurezza e Coordinamento

CANTIERE: Realizzazione di nuovi loculi nel cimitero di Casarsa della Delizia (Pordenone)

IL: 03.09.2015 - FL: 31.03.2016

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - Diagramma di GANNT

Durata: 211 giorni consecutivi	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	30			
Numero settimana	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28														
Lavorazioni contemporanee	3 3			2 2 2			2 2		4 2		2 3		3 4 2 3		2

N°	FASE / TEMPO	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile
1	Allestimento cantiere					■							
2	Scavi sbancamento e sezione obbl.					■							
3	Armo/getto/disarmo fondazioni c.a.					■							
4	Riporto ghiaione vespaio					■							
5	Installazione/disinstallazione gru					■							
6	Armo/getto/disarmo pilastri e muri c.a.					■							
7	Armo/getto/disarmo massetti c.a.					■							
8	Montaggio/smont. op. provvisionali					■							
9	Armo/getto/disarmo trave					■							
10	Armo/getto/disarmo setti e solette					■							
11	Posa celle ossari prefabbricati					■							
12	Predisposizione impianto el. BT					■							
13	Posa carpenteria metallica					■							
14	Posa copertura e lattonerie					■							
15	Posa linea salvavita					■							
16	Posa pannelli controsoffitto					■							
17	Rivestimento sassi e mattoni					■							
18	Tinteggiatura e trattamenti superficiali					■							
19	Posa pavimentazioni al coperto					■							
20	Posa rivestimenti lapidei					■							
21	Rimozione e demolizioni pavimenti					■							
22	Posa tubazioni e pozzetti					■							
23	Posa cordoli cls e corten					■							
24	Posa geotessuto e riporto inerti					■							
25	Riporto terra vegetale					■							
26	Messa a dimora piante					■							
27	Semina a prato					■							
28	Posa pavimentazioni all'aperto					■							
29	Posa altare e piastre lapidee					■							
30	Smantellamento cantiere					■							

