

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA

REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI CASARSA CAPOLUOGO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SETTIMANE :	€	1^	2^	3^	4^	5^	6^	7^	8^	9^	10^	11^	12^	13^	14^	15^	16^	17^	18^	19^	20^	21^	22^	23^	24^	25^	26^	27^	28^
DESCRIZIONE DEI LAVORI	IMPORTO TOTALE																												
SCAVI	4.669	2.335																						2.334					
FONDAZIONI C.A.	16.451	8.225	8.226																										
RIPORTO GHIAIONE	3.694		1.847											1.847															
PILASTRI E MURI IN C.A.	19.346			9.673	9.673																								
MASSETTO ARMATO	6.413					3.207								3.206															
TRAVE IN C.A. FACCIAVISTA	10.960						5.480	5.480																					
SETTI E SOLETTINE IN C.A.	25.276								5.055	5.055	5.055	5.055	5.056																
PREFABBRICATI IN C.A.	7.560													7.560															
PREDISPOSIZIONE IMPIANTO B.T.	1.050							262		263		262		263															
CARPENTERIA METALLICA	35.710														35.710														
COPERTURE E LATTONERIE	35.164															35.164													
LINEA SALVAVITA	4.500															4.500													
CONTROSOFFITTO	23.145																		11.572	11.573									
RIVESTIMENTO PILASTRI	8.227																			4.113	4.114								
TINTEGGIATURE E TRATTAMENTI	8.075																				8.075								
PAVIMENTAZIONI AL COPERTO	16.329																					16.329							
RIVESTIMENTI LAPIDEI	31.626																						15.813	15.813					
RIMOZIONI/DEMOLIZIONI PAVIM.	603																							603					
TUBAZIONI E POZZETTI	5.823																							5.823					
CORDOLI CLS E CORTEN	3.414																									3.414			
SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI	3.819																									3.819			
SISTEMAZIONE A VERDE	2.525																										2.525		
PAVIMENTAZIONI ALL'APERTO	25.285																										12.642	12.643	
ARREDI A CORREDO DELL'OPERA	6.530																												6.530
TOT.PARZIALE SETTIMANA	306.194	10.560	10.073	9.673	9.673	3.207	5.480	5.742	5.055	5.318	5.055	5.317	5.056	12.876	35.710	39.664	0	0	11.572	15.686	12.189	16.329	15.813	24.573	7.233	2.525	12.642	12.643	6.530
PROGRESSIVO ALLE SETTIMANE		10.560	20.633	30.306	39.979	43.186	48.666	54.408	59.463	64.781	69.836	75.153	80.209	93.085	128.795	168.459	168.459	168.459	180.031	195.717	207.906	224.235	240.048	264.621	271.854	274.379	287.021	299.664	306.194

I SAL maturano ogni € 70.000 di opere eseguite, al netto del ribasso d'asta

*arch. Claudio Domini*